



## 政府专项债券项目绩效自评表

( 2023 年度)

填报单位：(盖章) 滑县人力资源和社会保障局

项目名称	滑县人才公寓建设项目			项目类型	保障性租赁住房			
主管部门	滑县人力资源和社会保障局			单位名称	滑县人力资源和社会保障局			
	项目资金总额	6800万		年度资金金额	737.379187万			
	其中：债券资金	6800万		其中：债券资金	737.379187万			
	配套资金			配套资金				
绩效目标	预期目标				预期目标完成情况			
	<p>目标1：按照可研及批复完成建设内容</p> <p>目标2：建设总建筑面积为22828.12m<sup>2</sup>，其中地上总建筑面积为19308.17 m<sup>2</sup>，包括有3#公寓楼，商业及服务中心，配电房，大门；地下总建筑面积为3519.95m<sup>2</sup>，仅包括地下车库1#机动车坡道以南区域，即 2#公寓楼(不含)南侧地下部分。</p> <p>目标3：为来滑就业人才提供舒适、便捷的居住环境，降低生活成本，让人才更专注于工作和事业发展。</p>				<p>目标1：已按照可研及批复实施滑县人才公寓建设项目</p> <p>目标2：项目共建成人才公寓170套，总建筑面积为22828.12 m<sup>2</sup>。</p> <p>目标3：项目完成后，为来滑就业人才提供舒适、便捷的居住环境，降低生活成本，让人才更专注于工作和事业发展。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	6800万	6800万	10	10	
		社会成本指标	提供人才公寓	≥100套	170套	10	10	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	总建筑面积	22828.12m <sup>2</sup>	22828.12m <sup>2</sup>	5	5	
		质量指标	建筑达到国家建筑设施建设标准	达标	达标	5	5	
		时效指标	开工时间	2022.12	2022.12	5	5	
			竣工时间	2024.03	预计2024.06	5	4	因大雪天气导致冬季短暂停工、因道路配套设施、自来水管网及排污管网等公共设施未健全
	成本指标	总投资	6800万	6800万	5	5		
	效益指标	经济效益指标	设施配置使用率	合格	合格	5	5	
		社会效益指标	人才提供舒适、便捷的居住环境，降低生活成本	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	扬尘	达到污染分级分类防控标准	达标	5	5	
		可持续影响指标	项目建设可使用年限	≥30年	≥30年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	年度满意值	≥85%	90%	5	5	